

**ZAAWANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2017 r.,
realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji**

Stan na dzień 15 sierpnia 2017 r.

L-p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
1.	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	6 000 000,00	5 423 310,93	0,00	<p>Zadanie wieloletnie. W roku 2017 realizowany jest I Etap inwestycji. Zadanie I Etapu obejmuje przebudowę i budowę sieci ulic w osiedlu Jagiellońskie. W tym m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> *przebudowę ul. Modrzewskiego; *przebudowę ul. Długosza; *przebudowę ul. Jagiełły; *wykonanie chodników ww. ulicach; *wykonanie zjazdów do posesji; *wykonanie placów nawrotowych; *wykonanie oznakowania ulicznego; *budowę kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód deszczowych; *budowę rowu odpływowego; *montaż słupów z oprawami zasilanymi solarnie – oświetlenie przejść dla pieszych. <p>Wykonawca: konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Firma Handlowo Usługowa „BRUK – BUD” Piotr Skoczek z Celestynowa, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o z Celestynowa. Koszt: 5 360 683,93 zł brutto.</p>	<p>Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –2019”. Zgodnie z ostatnią listą wniosków otrzymanych dofinansowanie, z dnia 26 lipca br., Miasto otrzyma środki w wysokości 256 980,00. Kwota ta może ulec zwiększeniu.</p> <p>W kolejnym naborze, planowanym na wrzesień br., Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie na II Etap inwestycji, obejmujący ulice Księża Witolda, Królowej Jadwigi, część ul. Jagiellończyka, a także Zyndrama z Maszkowic.</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
2.	Modernizacja ul. Wiejskiej	320 000,00	0,00	73 098,92	<p>Termin wykonania: 30.11.2017r. Nadzór inwestorski : Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 52 000,00 zł brutto. W ramach tego zadania zlecono również opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na przebudowę i budowę dróg w oś. Jagiellońskie Etap 2 w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –2019". Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłysz z Puław. Koszt wykonania dokumentacji : 10 627,00 zł brutto.</p> <p>Zadanie obejmuje budowę ulicy Wiejskiej z kostki brukowej o długości 533 m. Prace inwestycyjne zostały rozpoczęte w 2016r. Wykonawca: KAN – STYL Agnieszka Kania z Ryk. Pismem z dn. 05.04.2017r. Wykonawca oświadczył, że nie spełni świadczenia zgodnie z umową. Wykonane dotychczas roboty zostały rozliczone. Wartość wykonanych robót: 204 687,94 zł brutto. Miasto Dęblin naliczyło Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy oraz niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy w łącznej kwocie: 135 279,02 zł brutto.</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Łączna kwota wypłacona Wykonawcy za zrealizowanie części zadania wyniosła: 69 408,92 zł brutto.</p> <p>Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na dokończenie przebudowy ul. Wiejskiej.</p> <p>Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław.</p> <p>Koszt wykonania dokumentacji: 3 690,00 zł brutto.</p> <p>Został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy inwestycji.</p>	
3.	Poprawa nawierzchni w ul. Okrzei i ul. Stonecznej	240 000,00	7 380,00	0,00	<p>Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni odcinków dróg w ul. Okrzei i w ul. Stonecznej, polegającą na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem.</p> <p>Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.</p> <p>Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław.</p> <p>Koszt wykonania dokumentacji: 7 380,00 zł.</p>	
4.	Modernizacja chodnika w ul. Scibiora wraz z budową studni chłonnej	150 000,00	0,00	5 700,00	<p>Zadanie obejmuje modernizację chodnika w ul. Scibiora wraz z utwardzeniem skrzyżowania na końcu ulicy.</p> <p>W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.</p> <p>Wykonawca dokumentacji: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław.</p> <p>Koszt wykonania dokumentacji: 5 700,00 zł brutto.</p> <p>W dniu 10.08.2017r. zostało</p>	

L-p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
5.	Budowa zatok parkingowych prawostronnych w pasie drogi gminnej nr 103033L na os. Wiślana	100 000,00	0,00	0,00	rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Wykonawca: P.B.H.U. BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk z Anielowa. Koszt: 141 450,00 zł brutto. W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.	Realizacja zadania będzie możliwa po wykonaniu przez Zakład Energetyczny planowanej inwestycji skablowania sieci energetycznej w tej ulicy
6.	Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wiślana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52	70 000,00	0,00	4 100,00	Zadanie obejmuje budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w os. Wiślana z drogami dojazdowymi. Została przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłysz z Puław. Koszt wykonania dokumentacji : 4 100,00 zł brutto. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy inwestycji.	
7.	Utworzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	50 000,00	0,00	3 450,00	Zadanie obejmuje remont drogi w ul. Asnyka w zakresie wymiany utwardzenia pasa jezdni tłuczniem. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłysz z Puław. Koszt wykonania dokumentacji : 3450,00 zł brutto. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>wykonawcy inwestycji. Wpłynęła jedna oferta, jednak proponowana przez Wykonawcę cena 80 375,58 zł brutto przewyższała wartość, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym przetarg został unieważniony i w najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne postępowanie obejmujące ten sam przedmiot zamówienia.</p>	
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja	20 000,00	19 680,00	0,00	<p>Zadanie wieloletnie. Na I Etap inwestycji, obejmujący termomodernizację 4 budynków z zasobu Miasta Dębina (Urzędu Miasta, SP ZOZ, ZSO oraz SP nr 2)) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Wniosek o dofinansowanie złożony został w listopadzie 2016 r., obecnie jest w trakcie oceny. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na m-c luty 2018 r. Wniosek o dofinansowanie termomodernizacji pozostałych 7 obiektów (ZS nr 3, ZS nr 4, SOSW, MP nr 1, MP nr 3, MP nr 3 – filia, MDK) Miasto zamierza złożyć w drugim naborze, planowanym na październik br. Zlecone zostało studium wykonalności dla II etapu inwestycji. Wykonawca: „Subsydium” Sp. j. Sp. k. z Lublina Koszt: 19 680,00 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
9.	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie – Modernizacja świetlic ostedlowych	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację oraz wyposażenie budynku świetlicy przy ul. 1 Maja 160. Miasto Dęblin złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie” ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Aktualnie wniosek jest na etapie oceny merytorycznej. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do listopada 2017 r.	
10.	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	20 000,00	14 637,00	0,00	Zadanie obejmuje modernizację oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalację 1808 opraw LED) oraz budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w os. Jagiellońskie w Dęblinie. W br. w ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy oświetlenia ulicznego w ul. Polnej i ul. Słowackiego. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ELEKTROMEKS Roman i Anna Kuta z Dębina. Koszt opracowania dokumentacji: 7 134,00 zł brutto.	Miasto Dęblin ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin” ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Wniosek o dofinansowanie złożony został w grudniu 2016 r.,

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności z kontraktów niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Termin wykonania: 15.11.2017r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej i ul. Asnyka. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ELEKTROMEKS Roman i Anna Kuta z Dębłina. Koszt opracowania dokumentacji: 7 503,00 zł brutto. Termin wykonania: 15.11.2017r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy oświetlenia drogowego w ul. Kockiej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe ELEKTRA z Lublina. Koszt opracowania dokumentacji: 13 530,00 zł brutto. Termin wykonania: 31.03.2018 r.</p>	<p>obecnie jest w trakcie oceny. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do października 2017 r.</p>
11.	Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kowalskiego, w tym usunięcie słupów z chodnika	70 000,00	13 259,40	0,00	<p>Zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia drogowego w ul. Kowalskiego. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ELEKTROMEKS Roman i Anna Kuta z Dębłina. Koszt opracowania dokumentacji: 13 259,40 zł brutto. Termin opracowania: 31.08.2017r.</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
12.	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	110 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.	Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu dochodu przewidzianego w Budżecie Miasta ze sprzedaży działki nr 4067/5 przy ul. Balonna.
13.	Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wiślana w rejonie placu zabaw	5 000,00	3 321,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę stupa oświetleniowego przy boisku sportowym na os. Wiślana. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ELEKTROMEKS Roman i Anna Kuta z Dębłina. Koszt opracowania dokumentacji: 3 321,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: 30.09.2017r.	
14.	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.	
15.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na terenie ZSO od strony ul. Staszica	50 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.	Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu dochodu przewidzianego w Budżecie Miasta ze sprzedaży działki nr 4067/5 przy ul. Balonna.

L-p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
16.	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	20 000,00	5 000,00	11 204,35	<p>Zadanie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przejęcie od osób prywatnych nowo wybudowanych odcinków kanalizacji sanitarnej leżącej w granicach pasa drogowego. Koszt: 11 204,35 zł brutto. - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Norwida <p>Wykonawca: Mgr inż. Jolanta Różecka z Lublina. Koszt opracowania dokumentacji: 5000,00 zł brutto Termin opracowania: 30.11.2017r.</p>	
17.	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II – zakup udziałów	1 964 300,00		188 000,00	<p>Zadanie realizowane jest przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie i obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie, b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie, c) Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociagowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie, d) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie. <p>Realizacja zadania – lata 2017 – 2021.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dęblin z dn. 15 lipca 2016 roku wyrażającą zgodę na realizację z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie</p>	<p>Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Os Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II” oraz Umową zawartą z MZGK w dn. 20.04.2016r., określającą zasady wnoszenia przez Miasto Dęblin wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie na realizację ww. projektu, zostało wydane: - Zarządzenie nr 61.2017 Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie dokapitalizowania MZGK Sp. z o. o. w kwocie 66 000,00 zł, - Zarządzenie nr 85.2017 Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie dokapitalizowania MZGK Sp. z o. o. w kwocie 122 000,00 zł.</p>	<p>wielkości co najmniej 10 000 RLM. Całkowity, szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 63 170 036,68 zł brutto, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 29 689 188,41 zł.</p>
18.	<p>Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – os. Podchorążych (część ul. Konopnickiej i ul. 15 P.P. Wilków) – zakup udziałów</p>	600 000,00	200 000,00	400 000,00	<p>Zadanie jest realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie. Zgodnie z zatwierdzonym "Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021", Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie Nr 41.2017 z dnia 05.04.2017 r. o wniesieniu wkładu pieniężnego w kwocie do 600 000 zł na zadanie pn.: Budowa sieci wodociagowej do osiedla Podchorążych, obejmujące część ul. Konopnickiej i ul. 15 P.P. „Wilków”.</p> <p>Do dnia 15.08. 2017 r. MZGK Sp. z o.o. zostało dokapitalizowane kwotą</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiślana – Żwica (dokumentacja)	11 000,00	0,00	0,00	400 000 zł. Kontynuacja zadania z 2016 r. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w osiedlu Wiślana Żwica. Wykonawca: USŁUGI PROJEKTOWE Stefan Słowak ze Steżycy Koszt: 11 000,00 zł brutto.	
20.	Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000,00	28 905,00	0,00	W ramach zadania planowana jest przebudowa zdegradowanego budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie SOSW w celu jego adaptacji na oddział Przedszkola Specjalnego. W związku z tym zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji: ART&IT Cezary Zionkowski z Lublina Koszt wykonania dokumentacji: 28 905,00 zł brutto.	Miasto Dęblin planuje aplikować o środki na dofinansowanie tego zadania. Wniosek zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja Obszarów Miejskich.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej - dokumentacja	10 000,00	9 000,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do budynków przy ul. Warszawskiej (od ul. Piłsudskiego do ul. Lotników Polskich) Wykonawca: REVAC Sp. z o. o. z Lublina Koszt wykonania dokumentacji: 9 000,00 zł brutto. Termin wykonania: 15.11.2017r.	
22.	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewiduje przeprowadzenie następujących prac związanych z modernizacją Miejskiego Domu Kultury: *niezbędne roboty rozbiórkowe, *wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, *uzupełnienie tynku, *gruntowanie i malowanie ścian, *remont podłóg z zastosowaniem terakoty lub posadzki epoksydowej oraz wymianę drzwi i stolarki wewnętrznej.	Zadanie wieloletnie. W grudniu 2016 r. Miasto Dęblin złożyło wniosek na modernizację budynku Miejskiego Domu Kultury w naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięć 3.1 budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
23.	Modernizacja Stadionu Miejskiego	478 441,00	149 085,46	312 531,13	<p>Zadanie wieloletnie rozpoczęte w sierpniu 2016 r., polegające na budowie budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie miejskim. Zakres prac obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowę budynku do obsługi istniejącego terenu sportowego; • Wykonanie instalacji: wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej; • Wykonanie opaski wokół budynku. <p>Wykonawca robót budowlanych: P.P.H.U. DAWBUD Paweł Grzywacz z Pionek</p> <p>Wartość robót: 556 964,22 zł brutto z czego do zapłaty w 2017 roku pozostało 446 264,22 zł brutto.</p> <p>Do chwili obecnej opłacono fakturę od Wykonawcy na kwotę: 309 678,76 zł brutto.</p> <p>Pełnienie nadzoru inwestorskiego Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina</p> <p>Koszt: 15 500,00 zł brutto z czego do zapłaty w 2017 roku pozostało 12 500,00 zł brutto.</p> <p>Koszty podłączenia do sieci gazowej przez PSG Sp. z o.o. w Lublinie - 2 852,37 zł brutto.</p>	<p>W czerwcu 2017 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub edycja 2017. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Zakończenie weryfikacji wniosków planowane jest na wrzesień br.</p>
24.	Montaż siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw na os. Żdźary	45 000,00	0,00	0,00	<p>W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
25.	Montaż siłowni plenerowej na os. Wiślana	30 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.	
26.	Budowa siłowni plenerowej na os. Lotnisko	30 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.	
27.	Montaż placu zabaw na os. 15 P.P. Wilków	50 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.	
28.	Budowa placu zabaw w os. Stawy	15 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.	
29.	Wykonanie zadaszienia i ławek przy boisku na os. Jagiellońskim	30 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania nie zostały poniesione żadne wydatki.	
	Razem	10 703 741	5 873 578,79	998 084,40	Zaawansowanie środków: • zakontraktowanych: 54,87% • wydatkowanych: 9,32%	

BURMISTRZ MIASTA

Beata Studecka
mgr Beata Studecka