

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2018 r.,
realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji

Stan na dzień 15 sierpnia 2018 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	5 240 769	4 177 798,43	1 058 497,21	Zadanie wieloletnie. W roku 2018 realizowane są następujące działania: a) dokonanie I Etap inwestycji, obejmującego – przebudowę ul. Modrzewskiego (odc. dt. 354 m wykonany z kostki brukowej betonowej); – przebudowę ul. Długosza (odc. dt. 558 m wykonany z kostki brukowej betonowej); – przebudowę ul. Jagiełły (odc. dt. 526 m wykonany z kostki brukowej betonowej); wraz z chodnikami, zjazdami, placami nawrotowymi, odwodnieniem, przepompownią wód deszczowych i oznakowaniem ulicznym. Wykonawca: konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Firma Handlowo Usługowa „BRUK – BUD” Piotr Skoczek z Celestynowa, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o z Celestynowa. Koszt całkowity: 5 360 683,93 zł brutto. Koszt robót w 2018 r.: 2 224 635,14 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 25.07.2018 r. W postępowaniu przetargowym wyłoniony	I etap inwestycji otrzymał dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" w kwocie 773 501,00 zł.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
				<p>Został wykonawca nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 56 500,00 zł brutto.</p> <p>b) realizacja II etapu inwestycji, obejmującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Budowę ul. Ks. Witolda o dt. 330 m z kostki brukowej betonowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikami, zjazdami, placem nawrotowym, odwodnieniem i oznakowaniem ulicznym. <p>Wykonawca: Prace inwestycyjne: s.c. "KAWAL" Kazimierz Woźniak, Waldemar Woźniak Ryk. Koszt: 1 377 620,54 zł brutto. Planowany termin zakończenia: 30.11.2018 r. W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 32 000,00 zł brutto.</p> <p>oszt planowanej do zamontowania tablicy informacyjnej: 3 000,00 zł brutto.</p> <p>– Przebudowę ul. Zyndrama z Maszkowic (odc. dt. 199 m wykonany z kostki brukowej betonowej) oraz odc. ul. Królowej Jadwigi (odc. dt. 197 m wykonany z kostki brukowej betonowej) wraz z chodnikami, zjazdami, placami nawrotowymi, odwodnieniem i oznakowaniem ulicznym.</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezaplacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Prace inwestycyjne: "POLTOR" Sp. z o.o. z Dęblinia. Koszt: 1 289 040,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia: 14.12.2018 r.</p> <p>W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 25 000,00 zł brutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowę odc. ul. K. Jagiellończyka (od km 0+576,9 - 0+654,27) wraz z zatoką postojową, chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami i oznakowaniem ulicznym. <p>Wykonawca: "POLTOR" Sp. z o.o. z Dęblinia. Koszt: 218 800,21 zł brutto. Planowany termin zakończenia: 14.12.2018 r.</p> <p>Zlecona została niezbędna aktualizacja dokumentacji projektowej – kosztorysowej na II etap inwestycji.</p> <p>Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Mirosław Kłyś z Puław. Koszt: 2 706,00 zł brutto.</p> <p>W ramach tego zadania zlecono również opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku na przebudowę i budowę dróg w oś. Jagiellońskie Etap III w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019".</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław. Koszt: 9 993,75 zł brutto. Etap III inwestycji obejmował będzie odc. ul. Królowej Jadwigi (od ul. Wł. Jagiełły do ul. K. Jagiellończyka), ul. Zawiszy Czarnego i ul. Wł. Warnańczyka.</p>	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – termomodernizacja (I i II etap).	3 500 000	3 500 000	32 906,47	<p>Zadanie wieloletnie. Zadanie to obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 1-go Maja nr 3, • Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” nr 6, • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Rynek nr 14, • Urzędu Miasta Dęblin., ul. Rynek nr 12. <p>W powyższych budynkach przeprowadzone będą następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - docieplenie ścian zewnętrznych; - docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową; - docieplenie dachów i stropów dachów; - przebudowa instalacji odgromowej; - wymiana obrobek blaszarskich, parapetów zewnętrznych; - wymiana oświetlenia na energooszczędne; - budowa instalacji fotowoltaicznej; - budowa instalacji solarnej; - przebudowa instalacji c.o.; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - montaż klimatyzacji; - montaż pokrycza, remont elementów 	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
				<p>Zawarte zostały umowy na termomodernizację 2 budynków:</p> <p>a) Szkoły Podstawowej nr 2 Wykonawca: Konsorcjum: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Prywatne KOMES Stanisław Piekarczyk, Niemce, Partnerzy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PIKREM" Piotr Kańczugowski oraz Red Alert Paweł Borzecki z Lublina. Koszt: 1 879 174,32 zł brutto. Planowany termin realizacji to 31.12.2018 r.</p> <p>b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Wykonawca: Konsorcjum: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Prywatne KOMES Stanisław Piekarczyk, Niemce, Partnerzy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PIKREM" Piotr Kańczugowski oraz Red Alert Paweł Borzecki z Lublina. Koszt: 4 197 828,87 zł brutto. Planowany termin realizacji to 30.08.2019 r.</p> <p>W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi 4 budynkami. Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 94 000,00 zł brutto.</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
				Ponadto zawarta została umowa na świadczenie usługi w zakresie informacji i promocji. Wykonawca: PHIN Consulting Sp.z o.o. z Łodzi. Koszt: 33 271,50 zł brutto.	
				<p>Do dnia 15.08.2018 r. poniesiony został koszt montażu tablic informacyjnych oraz zarządzania projektem w łącznej kwocie 32 906,47 zł brutto.</p> <p>Do końca 2018 r. ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i SP ZOZ.</p> <p>Planowany termin zakończenia całego zadania to listopad 2020 r.</p>	
				<p>Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje modernizację oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalację 1808 opraw LED) oraz budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w os. Jagiellońskie w Dęblinie.</p> <p>W kwietniu br. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia w os. Jagiellońskie. Wpłyneły 2 oferty, jednak w trakcie postępowania obie zostały odrzucone i postępowanie zostało unieważnione.</p> <p>Kolejne postępowanie ogłoszone zostało dnia 22.06.2018 r. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 31.07.2018 r. Wpłyneły 2 oferty. Obecnie trwa ich ocena.</p> <p>Planowany termin realizacji budowy oświetlenia to 14 grudnia 2018 r.</p> <p>Planowany termin zakończenia całego zadania</p>	<p>Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin” zyskał dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Kwota przyznanej dofinansowania to 3 602 787,70 zł.</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>to październik 2020 r. W postępowaniu przetargowym wyłomiony został wykonawca nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina.</p> <p>Koszt: 14 900,00 zł brutto.</p> <p>Do dnia 15.08.2018 r. poniesiony został koszt zarządzania projektem w kwocie 23 697,00 zł.</p>	
	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II – zakup udziałów	4 252 950	4 252 950,00	0,00	<p>Zadanie wieloletnie, realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie, b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie, c) Modernizację sieci wodociągowych rozbiorczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michałinów w Dęblinie, d) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michałinów w Dęblinie. <p>Realizacja zadania - lata 2017 - 2021.</p> <p>W roku 2018 zawarte zostały następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice <p>Wykonawca: Konsorcjum: Lider konsorcjum: DIM Construction Sp. z o.o. z Warszawy,</p>	<p>Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.</p> <p>Całkowity, szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 63 170 036,68 zł brutto, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
		Partner: IDS-BUD S.A. z Warszawy Koszt: 7 375 080,00 zł brutto. Prace są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 30.04.2019 r. – na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ściekowej Wykonawca: Instal Warszawa S.A. z Warszawy Koszt: 30 196 353,25 zł brutto. Prace są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 31.08.2020 r.			Do końca 2018 r. ogłoszone zostaną postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michałinów.	wyniesie 29 689 188,41 zł. Wkład własny inwestora oraz wydatki niekwalfikowalne w łącznej kwocie 21 949 052,80 zł pokrywane są z budżetu Miasta Dęblin.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
5.	Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych – zakup udziałów	300 000	300 000,00	Zadanie jest realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie, zgodnie z zatwierdzonym "Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021". W roku 2018 realizowane są zadania: <ul style="list-style-type: none">– Wymiana sieci wodociągowej z azbestu na PE 160 w ul. Śląskiej,– Budowa sieci wodociągowej w ul. Norwida, Wiśiana – Żwica (ul. J. Matejki i M. Reja). <p>W roku 2018 Miasto nie wniosło jeszcze w składu pieniężnego na poczet realizacji powyższych zadań.</p>	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczeństwo” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięć 3.1 budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne, w kwocie 367 582,00 zł.
6.	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	600 000	600 000,00	0,00 Zadanie wieloletnie. Zadanie przewiduje przeprowadzenie następujących prac związanych z modernizacją Miejskiego Domu Kultury: <ul style="list-style-type: none">– wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania,– uzupełnienie tynku,– gruntowanie i malowanie ścian,– remont podłóg z zastosowaniem terakoty lub posadzki epoksydowej,– wymianę drzwi i stolarki wewnętrznej.	W kwietniu br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac inwestycyjnych. Na postępowanie nie wpłynęła żadna oferta. Kolejny przetarg ogłoszony został w maju br. Na

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>postępowanie wpłynęły 2 oferty, jednak cena oferty najkorzystniejszej (890 000 zł) znacznie przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.</p> <p>Postępowanie zostało unieważnione.</p> <p>W lipcu br. ogłoszone zostało następne postępowanie, na które wpłynęły 2 oferty.</p> <p>Wybrany został wykonawca prac inwestycyjnych:</p> <p>P.P.H.U DAWBUD Paweł Grzywacz z Pionek Koszt: 679 200,00 zł brutto.</p> <p>Umowa podpisana została 14.08.2018 r.</p> <p>W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 14 883,00 zł brutto.</p> <p>Planowany termin zakończenia robót: 15.03.2019 r.</p>	
7.	Modernizacja Stadionu Miejskiego	120 000	0	115 485,05	<p>Zadanie wieloletnie rozpoczęte w sierpniu 2016 r., polegające na budowie budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie miejskim wraz z wyposażeniem. Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> – budowę budynku do obsługi istniejącego terenu sportowego; – wykonanie instalacji: wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej; – wykonanie opaski wokół budynku. <p>Wykonawca: P.P.H.U. DAWBUD Paweł Grzywacz z Pionek Wartość robót: 556 964,22 zł brutto.</p>	<p>Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub edycja 2017 na łączną kwotę 334 762,00, w tym w 2018 r. - 84 762,00 zł.</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów	Należności zakontraktowane niezapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
				Zadanie zakończone. Budynek został oddany do użytkowania w dniu 29.05.2018 r. Koszt robót inwestycyjnych został poniesiony w latach 2016 - 2017.	
				<p>W roku 2018 poniesione zostały wydatki obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawę i montaż wyposażenia budynku. - Wykonawca: MC meble s.c. z Dęblina, Koszt: 81 499,80 zł brutto. - montaż piłkochwytu. <p>Wykonawca: H.P.U. KO-AGRO Janusz Szlendak z Kośmina. Koszt: 17 712,00 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z krysztywa wraz z oznakowaniem, o łącznej pow. 154 m², a także dojścia do budynku z kostki brukowej betonowej (o pow. ok. 36 m²). Wykonawca: Poltor Sp. z o.o. z Dęblina. Koszt: 12 300,00 zł. - montaż aluminiowej bramki do piłki nożnej. Wykonawca: POLSPORT Sp. z o.o. z Góry Kalwarii Koszt: 2 196,95 zł brutto. - koszt inwentaryzacji geodezyjnej, sprzętu gaśniczego oraz opłaty za kontrolę Sanepidu - 1 776,30 zł. 	
	Razem	16 111 870	12 845 648,43	1 230 585,73	<p>Zaawansowanie środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakontraktowanych: 79,73% • wydatkowanych: 7,64%

BUDZIŃSKA MIASTO
Adam Stachura
 WŁASNY STADYUM