

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2020 r., realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji

Stan na dzień 15 sierpnia 2020 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
1.	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	4 675 580	5 035 484,76, w tym na rok 2020: 1 618 499,99	1 806 460,13	<p>Zadanie wieloletnie. W roku 2020 realizowane były/są następujące działania:</p> <p>– Dokonczono III Etap inwestycji, polegający na przebudowie odc. ul. Królowej Jadwigi, ul. Zawiszy Czarnego i ul. Władysława Warneńczyka, obejmujący wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami, a także budowę ścieków liniowych, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego. Zadanie zostało w 2019 r. dofinansowane z <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i> w kwocie 1 645 257,00 zł.</p> <p>Wykonawca: s.c KAWAL K. Woźniak, W. Woźniak z Ryk Koszt: 3 458 548,32 zł brutto. W roku 2020 poniesiony został koszt: 1 755 506,58 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia: 05.06.2020 r.</p> <p>Nadzór inwestorski Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 21 999,99 zł brutto, nie został jeszcze</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Zaawansowanie rzeczowe</p> <p>poniesiony.</p> <p>Ponadto wykonany został dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi, skruszono materiał pochodzący z rozbioru do dalszego wykorzystania na drogach gminnych oraz zamontowana została tablica informacyjno – promocyjna za łączną kwotę 50 953,55 zł.</p> <p>– Rozpoczęto IV i V Etapu inwestycji obejmujący wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami, a także budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego w następujących ulicach: ul. Jagiellończyka wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową, ul. Królewska wraz z zatoką postojową oraz odc. ul. Jagiełły, ul. Królowej Bony, ul. Zygmunta Starogo.</p> <p>Zadanie jest współfinansowane z <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i> w łącznej kwocie 2 635 359 zł.</p> <p>Umowa na realizację prac inwestycyjnych została zawarta 03.07.2020 r.</p> <p>Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021.</p> <p>Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider: s.c KAWAL K. Woźniak, W. Woźniak z Ryk, Partner: Zakład Projektowo – Usługowy ZNAK Wawrzak Sp.j. ze Zwolenia. Koszt: 4 987 777,77 zł brutto. Koszt nie został jeszcze poniesiony.</p> <p>Nadzór inwestorski Wykonawca: ARRIGA Usługi Inżynierskie Leszek Mazurek z Lublina.</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I – termomodernizacja	4 312 504	2 230 158,26 w tym na rok 2020: 2 080 158,26	2 031 123,52	<p>Koszt: 25 707,00 zł, nie został jeszcze poniesiony.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Zadanie to obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 1-go Maja nr 3, • Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” nr 6, • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Rynek nr 14, • Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek nr 12. <p>W powyższych budynkach prowadzone były/są następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> – docieplenie ścian zewnętrznych; – docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową; – docieplenie dachów i stropodachów; – przebudowa instalacji odgromowej; – wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych; – wymiana oświetlenia na energooszczędne; – budowa instalacji fotowoltaicznej; – budowa instalacji solarnej; – przebudowa instalacji c.o.; – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; – montaż klimatyzacji; – montaż poręczy, remont elementów stalowych, schodów, murków zewnętrznych, itd. <p>Prace w budynkach ZSO i SP nr 2 zostały już zakończone. Obecnie realizowane są roboty w budynku: a) Urzędu Miasta W 2019 r. zawarta została umowa na wykonanie prac inwestycyjnych.</p>	<p>Inwestycja ta, o łącznej wartości szacunkowej 12 520 623,66 zł współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 7 213 549,74 zł.</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Wykonawca: P.W. „ARKADA DELA” Emil Dygas z Radomia Koszt: 2 300 100,00 zł brutto. Koszt poniesiony do 15.08 br. to: 1 782 575,23 zł. Planowany termin zakończenia prac to 31.08. br.</p> <p>b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W 2019 r. zawarta została umowa na wykonanie prac inwestycyjnych. Wykonawca: Wytwórnia Materiałów Budowlanych GMS Sp. j. Jarosław Gołda Wojciech Mąka ze Starachowic Całkowity koszt umowy: 1 792 862,87 zł brutto. W roku 2020 poniesiony został koszt 208 787,54 zł.</p> <p>W związku z zaprzestaniem prowadzenia robót, Zamawiający odstąpił od umowy z winy wykonawcy. Miasto Dęblin przeprowadziło nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniło kolejnego wykonawcę na zakończenie inwestycji. Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider: SKADAR Arkadiusz Skawiński Partner: P.U.H SKADAR Dariusz Skawiński z Radomia. Koszt: 1 644 400,00 zł brutto. Koszt nie został jeszcze poniesiony. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2020 r.</p>	<p>Pełnienie nadzoru inwestorskiego Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Głewicz z Lublina</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	800 000	323 286,87	446 948,67	<p>Zadanie wieloletnie, obejmujące termomodernizację budynku Miejskiego Domu Kultury, m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie dachów i stropodachów, przebudowę instalacji odgromowej, budowę instalacji fotowoltaicznej i solarnej, przebudowę kotłowni oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, która została wykonana w roku 2019. Planowany termin zakończenia: 30.06.2020 r.</p> <p>Prace inwestycyjne Wykonawca: P.P.H.U. DAWBUD Paweł Grzywacz z Pionek Koszt: 898 000,86 zł. W roku 2019 poniesiono koszt 165 762,72 zł brutto. Kwota, która została poniesiona w 2020 r. to: 422 948,67 zł. W dniu 06.08.2020 r. wykonawca zgłosił zakończenie prac. Ze względu na przekroczonej termin zakończenia zadania, wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.</p>	
					<p>Całkowity koszt umowy: 94 000,00 zł brutto. W roku 2020 koszt nie został poniesiony. Pozostało do zapłaty: 47 999,99 zł.</p> <p>Świadczenie usługi w zakresie promocji i informacji Wykonawca: PHIN Consulting Sp. z o.o. z łodzi Całkowity koszt umowy: 33 271,50 zł brutto W roku 2020 koszt nie został poniesiony. Pozostało do zapłaty: 20 233,50 zł. Koszty poniesione na zarządzanie projektem w 2020 r.: 39 760,75 zł.</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Ponadto wykonane zostały dodatkowe roboty robocizkowe i porządkowe przy wejściu do kotłowni budynku MDK</p> <p>Wykonawca: Zakład Usług Administracyjno – Budowlanych Karol Liberski ze Zwolenia Koszt: 24 000,00 zł.</p> <p>Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 13 997,40 zł. Koszt nie został jeszcze poniesiony.</p>	
4.	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW	1 313 376	103 472,13	1 154 442,39	<p>Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje robocizkę i odbudowę budynku mieszkalnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> prace robocizkowe i budowlane umożliwiające obecnemu budynkowi pełnienie nowej funkcji przedszkola specjalnego; <p>Wykonawca: SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczęotka z Ułęża Koszt: 1 259 400,27 zł W 2020 poniesiony został koszt 884 947,67 zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 29.06. br.</p> <p>Pełnienie nadzoru inwestorskiego Wykonawca: INVESTPROJECT LUBLIN S.A. z Lublina Koszt: 22 386,00 zł. Na dzień 15.08 2020 r. poniesiono koszt 13 058,45 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu 	<p>Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 – Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 – Rewitalizacja obszarów miejskich. Wartość projektu wynosi 1 685 292,43 zł, kwota dofinansowania to 1 313 195,34 zł.</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi	
5.	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego	4 002 145	1 553 022,53	1 745 311,30	<p>• ułatwiającego opiekę, edukację oraz aktywizację użytkowników</p> <p>Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „AKMA” Zbigniew Podstawski z Niedomic Koszt: 95 117,13 zł.</p> <p>Zadanie zostało wykonane, trwa odbiór zadania.</p> <p>• zagospodarowanie terenu tj. utwardzenie nawierzchni, dojścia, dojazdów, miejsca postojowe oraz wykonanie i wyposażenie placu zabaw.</p> <p>Wykonawca: Zakład Usług Administracyjno Budowlanych i Karol Liberski ze Zwolenia Koszt: 244 930,27 zł.</p> <p>Zadanie został wykonane i odebrane dnia 07.08. br.</p> <p>Zawarta została również umowa na świadczenie usługi promocji projektu Wykonawca: Phin Consulting Sp. z o.o. z Łodzi Koszt: 10 455,00 zł. W 2020 r. poniesiono koszt 2 100,00 zł.</p> <p>Ponadto poniesiony został koszt wykonania przyłącza teletechnicznego, odc. ogrodenia panelowego oraz dojścia do wyjścia ewakuacyjnego z budynku z kostki brukowej w łącznej kwocie 9 406,00 zł.</p>	<p>Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje modernizację oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalację 1815 opraw LED) oraz budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w os. Jagiellońskie w Dęblinie.</p>	<p>Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w</p>


L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
	oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin				<p>Część projektu obejmująca budowę oświetlenia w os. Jagiellońskie została zrealizowana w 2018 r. za kwotę 1 119 440,00 zł.</p> <p>Opracowanie przedmiotu zamówienia do przetargu Wykonawca: Cities Lighting Consultants Sp. z o.o. z Warszawy Koszt: 12 300 zł brutto W roku 2019 poniesiony został koszt: 9 840,00 zł brutto. Do zapłaty pozostało 2 460,00 zł.</p> <p>Prace inwestycyjne Wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia Koszt: 3 196 620,00 zł brutto W roku 2020 poniesiony został koszt 1 669 957,47 zł.</p> <p>Pełnienie nadzoru inwestorskiego Wykonawca: firma Projekty, Nadzory, Pomiar, Instalacje Elektryczne Jarosław Szczerbetka z Puław Koszt: 23 900,00 zł brutto, nie został jeszcze poniesiony.</p> <p>Planowany termin zakończenia robót to 30.09. br.</p> <p>Do dnia 15.08.2020 r. poniesiony został koszt opracowania dokumentacji projektowej na system monitoringu jakości powietrza na kwotę 6 765,00 zł, zarządzania projektem w kwocie 34 497,48 zł, montażu tablicy informacyjnej w kwocie 1 205,40 zł.</p> <p>Ponadto poniesiono koszt dzierżawy słupów oświetleniowych będących własnością PGF, budowy dodatkowych 8 słupów w os. Wiślana - Żwica oraz wymiany uszkodzonego kabla w os. Lotnisko. w</p>	mieście Dęblin” zyskał dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Kwota przyznanego dofinansowania to 3 602 787,70 zł.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					łącznie wysokości 32 885,95 zł.	
6.	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	150 000	91 895,60	153,11	<p>Zadanie polega na budowie oświetlenia drogowego w ul. Balonna w ilości 15 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem. W 2019 r. zawarta została umowa na I etap inwestycji obejmujący 4 słupy od strony ul. Spacerowej. I etap zadania został wykonany i odebrany dnia 14.08. br.</p> <p>II etap zadania, obejmujący pozostałe 11 słupów jest w trakcie realizacji. Zakończenie robót planowane jest na dzień 31.12. br.</p> <p>Prace inwestycyjne</p> <p>Wykonawca: BC Polska z Dębina Koszt: 28 167,00 zł brutto – I etap Koszt: 55 128,60 zł brutto – II etap</p> <p>Koszty nie zostały jeszcze poniesione.</p> <p>Poniesiono opłatę przyłączeniową do Zakładu Energetycznego w kwocie 153,11 zł.</p> <p>Zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie uzgodnień z PKP.</p> <p>Wykonawca: firma Projekty, Nadzory, Pomiar, Instalacje Elektryczne Jarosław Szerbetka z Puław Koszt: 8 600,00 zł brutto</p> <p>Planowany termin wykonania: 15.09.2020 r.</p>	
7.	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin –	4 799 000	3 299 000	1 500 000	<p>Zadanie wieloletnie, realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie obejmuje:</p> <p>a) Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,</p> <p>b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie,</p> <p>c) Modernizację sieci wodociągowych</p>	Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezależnie	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
	etap II – zakup udziałów				<p>rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie,</p> <p>d) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.</p> <p>Realizacja zadania – lata 2017 – 2021.</p> <p>W latach 2017 – 2019 zrealizowane zostały roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice za kwotę 7 375 080,00 zł.</p> <p>Obecnie MZGK Sp. z o.o. wykonuje podłączenia poszczególnych posesji do sieci kanalizacyjnej.</p> <p>W toku są prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków.</p> <p>Wykonawca: Instal Warszawa S.A. z Warszawy Koszt: 30 196 353,25 zł brutto.</p> <p>Planowany termin zakończenia to 31.08.2020 r.</p> <p>Dnia 29.04.2019 r. podpisana została umowa na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów.</p> <p>Wykonawca: Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wod-Kan Sp. z o.o. z Garwolina Koszt: 17 835 000,00 zł</p> <p>Planowy termin zakończenia to 30.07.2021 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dęblin z dnia 15 lipca 2016 roku wyrażającą zgodę na realizację z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu</p>	<p>2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Całkowity, szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 59 926 691,54 zł brutto, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 28 661 440,71 zł. Wkład własny inwestora oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 20 731 000 zł pokrywane są z budżetu Miasta Dęblin.</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
8.	Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych - zakup udziałów	300 000	0,00	300 000,00	Zadanie jest realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie, zgodnie z zatwierdzonym "Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021". Na rok 2020 przewidziane są zadania: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stężyckiej, - budowa kanalizacji sanitarnej w odc. ul. Warszawskiej. W roku 2020 na poczet realizacji powyższych zadań Miasto wniosło wkład pieniężny w kwocie 300 000 zł.	
9.	Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk	534 048,00	0,00	486 449,84	Zadanie wieloletnie, realizowane przez Powiat Rycki. Inwestycja obejmowała roboty na terenie Dębłina, m.in. wykonanie nawierzchni i przebudowę chodników w ul. Tysiąclecia oraz odc. ul. 1 Maja i ul. Stawskiej, budowę ścieżki rowerowej w ul. Tysiąclecia, przebudowę ronda na przecięciu ul. Lipowej z ul. Tysiąclecia na skrzyżowanie wyniesione oraz ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania na rondo turbinowe. Dotacja celowa, jaką Miasto zobowiązało się udzielić na realizację niniejszej inwestycji to: 1 856 895,00 zł, w tym w roku 2020 przekazane zostało 486 449,84 zł. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane końcowo od wykonawcy w grudniu 2019 r.	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2020)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
	Razem	20 886 653	9 069 335,38	9 470 888,96	Zaawansowanie środków: • zakontraktowanych: 88,77% • wydatkowanych: 45,34%	

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Rozwoju Miasta i Inwestycji

 mgr inż. Henryk Rożentbajgier