

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań wynikających z budżetu na 2022 r.,
realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji
Stan na dzień 31.08.2022 r.

Modernizacja chodnika przy ul. Pułaskiego

Plan: 200 000 zł

Wykonanie: 157 440,00 zł

Inwestycja polegała na przebudowie chodnika lewostronnego przy ul. Pułaskiego, na odc. ok. 580 m (od ul. Słowackiego do ul. Lipowej).

Wykonawca: POLTOR Sp. z o.o. z Dębina

Koszt umowy: 157 440,00 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i odebrane od wykonawcy dnia 28.06.2022 r.

Modernizacja ulic : Śląskiej, Starej, Niecałej

Plan: 2 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja wieloletnia, polegająca na:

- rozbudowie ul. Śląskiej (wraz z boczną drogą wewnętrzną), tj. wykonaniu nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatoki post., ciągów pieszo-rowerowych, rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej i przebudowie oświetlenia ulicznego.
- przebudowie ul. Starej, tj. wykonaniu jezdni wraz z progami, chodnika prawostronnego oraz zjazdów, umocnieniu lewego pobocza płytami ażurowymi, przebudowie oświetlenia ulicznego.
- remoncie ul. Niecałej, w tym odc. jezdni, ciągu pieszo - jezdni i ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem pojazdów wraz z elementami odwodnienia.

Wykonawca: ART – BRUK Monika Chołody z Miłocina

Całkowity koszt umowy: 4 461 135,11 zł brutto.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

Branża drogowa: Michał Adach z Góry Puławskiej

Koszt: 35 000,00 zł brutto

Branża elektryczna: VOLTEN Usługi Energetyczne mgr inż. Andrzej Ścibior z Puław

Koszt: 15 000 zł brutto.

Do dnia 31.08. 2022 r. koszt nie został poniesiony.

W bieżącym roku wykonywana jest rozbudowa ul. Starej. Przebudowa ul. Śląskiej i Niecałej planowana jest na rok 2023.

Planowany termin realizacji zadania to 10.2023 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 238 078,35 zł.

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej przy ul. Podchorążych

Plan: 35 000 zł

Wykonanie: 35 000,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i pow. ok. 250 m² na drodze osiedlowej przy ul. Podchorążych.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa

Koszt: 35 000,00 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i odebrane od wykonawcy dnia 17.05.2022 r.

Zadanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4

Plan: 2 034 024 zł

Wykonanie: 651 873,99 zł

Inwestycja wieloletnia, polegająca na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie. Obejmuje m.in. docieplenie ścian oraz ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu, remont kominów i czapek, elementy wykończeniowe, obróbki blacharskie, czyszczenie i malowanie elementów stalowych, remont schodów zewnętrznych i murków zewnętrznych, wymianę stolarki budowlanej oraz instalację odgromową.

Wykonawca: ZAW-BUD Damian Zawisza z Buska – Zdroju.

Całkowity koszt umowy: 2 470 000,02 zł.

W roku 2021 poniesiony został koszt: 538 483,51 zł brutto.

W roku 2022, do dnia 31.08, poniesiony został koszt 651 873,99 zł brutto.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: INWESTPROJEKT S.A. z Lublina

Całkowity koszt umowy: 29 520,00 zł.

Koszt nie został jeszcze poniesiony.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2022 r.

Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 470 000,02 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Plan: 170 000 zł

Wykonanie: 4 305,00 zł

Zadanie polegało na wymianie pokrycia dachowego wraz z naprawą gzymsów budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej

Wykonawca: „Inwestprojekt” Lublin S.A.

Koszt: 4 305,00 zł brutto.

Wykonanie prac inwestycyjnych

Wykonawca: KRISAN Krzysztof Kostecki z Lublina

Koszt: 136 530,00 zł brutto.

Do dnia 31.08.2022 r. koszt nie został poniesiony.

Zadanie zostało zakończone i odebrane od wykonawcy 07.09.2022 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: KIEROWNICTWO I NADZÓR BUDOWY ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż.
Tomasz Sarna z Chmielnika

Koszt: 1 230,00 zł

Koszt nie został jeszcze poniesiony.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 136 530,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap II

Plan: 2 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie, obejmujące kompleksową termomodernizację budynków:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
- Miejskiego Przedszkola nr 1,
- Szkoły Podstawowej nr 3,
- Szkoły Podstawowej nr 4 (branża elektryczna i sanitarna).

Zakres prac obejmie m.in.: docieplenie ścian, fundamentów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę kotłowni oraz instalacji c.o., wymianę instalacji oświetleniowej na energooszczędną oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wykonawca: ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. z Radomia.

Całkowity koszt umowy: 10 789 840,01 zł brutto.

W roku 2022 r. koszt nie został jeszcze poniesiony.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

Wykonawca: „Inwestprojekt” Lublin S.A.

Całkowity koszt umowy: 119 187,00 zł brutto

W bieżącym roku wykonywana jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 oraz SOSW.

Prace w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Miejskim Przedszkolu nr 1 rozpoczną się w roku 2023.

Planowany termin zakończenia zadania to 10.2024 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10 250 348,01 zł.

Modernizacja fontanny miejskiej

Plan: 60 000 zł

Wykonanie: 60 000,00 zł

Zadanie polegało na modernizacji urządzeń technologicznych (w tym m.in. szafek sterujących pompami, wymianie okablowania sterującego i zasilającego komory technicznej oraz urządzenia kontrolno – pomiarowego), a także renowacji niecki fontanny miejskiej.

Wykonawca: NTCE Sp. z o.o. z Łazisk Górnych,

Koszt: 60 000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i odebrane od wykonawcy dnia 08.06.2022 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka

Plan: 167 300 zł

Wykonanie: 167 300,00 zł

Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej w ul. Asnyka, od strony ul. Jagiellońskiej, o długości ok. 394 m wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego.

Wykonawca: DAMARENT Robert Damasiewicz z Halinowa
Koszt: 166 050,00 zł brutto.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: MAGSANIT Nadzory Inwestorskie Małgorzata Ciołek z Kurowa

Koszt: 1 250 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i odebrane od wykonawcy dnia 12.07.2022 r.

Zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 166 050,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej i Wiślanej

Plan: 267 732 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej w odc. ul. Towarowej i ul. Wiślanej o łącznej długości sieci ok. 400 mb.

Wykonawca: TEKAM Sp. z o.o. z Puław

Koszt: 263 481,99 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: MAGSANIT Nadzory Inwestorskie Małgorzata Ciołek z Kurowa

Koszt: 4 250 zł brutto.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 11.2022 r.

Zadanie finansowane jest ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 263 481,99 zł.

Modernizacja boisk sportowych przy ZSO

Plan: 35 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie polega na uzupełnieniu ubytków nawierzchni poliuretanowej bieżni i boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte.

Dokumentacja techniczna na modernizację budynku przeznaczonego na Regionalną Izbę Historyczną

Plan: 10 000 zł

Wykonanie: 7 380,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji kosztorysowej na modernizację budynku z zasobu Miasta, przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 32 c (obok budynku MDK), oddanego w użytkowanie Towarzystwu Przyjaciół Dębina. Dokumentacja ta była niezbędna dla ubiegania się przez TPD o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

na przeprowadzenie prac wewnątrz budynku i jego przystosowanie do funkcji Regionalnej Izby Historycznej.

Wykonawca: „Inwestprojekt” Lublin S.A.

Koszt: 7 380,00 zł.

Opracowanie zostało wykonane, odebrane od wykonawcy oraz przekazane Towarzystwu Przyjaciół Dębłina dnia 22.06.2022 r.

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin etap II – zakup udziałów

Plan: 719 000 zł

Wykonanie: 376 000,00 zł

Zadanie wieloletnie, realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie obejmowało:

- a) Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,
- b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie,
- c) Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie,
- d) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.

Realizacja zadania – lata 2017 – 2022.

Zadanie zostało wykonane i odebrane od ostatniego wykonawcy dnia 01.02.2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dęblin z dnia 15 lipca 2016 roku wyrażającą zgodę na realizację z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II” oraz Umową zawartą z MZGK w dn. 20.04.2016 r., określającą zasady wnoszenia przez Miasto Dęblin wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie, Miasto Dęblin przekazało w 2022 r., na podstawie rozliczenia końcowego inwestycji, przekazanego przez Spółkę, kwotę 376 000,00 zł.

Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 58 409 744,71 zł brutto, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności to 28 661 440,71 zł. Wkład własny inwestora oraz wydatki niekwalifikowalne netto, w łącznej kwocie 20 088 000 zł pokryte zostały z budżetu Miasta Dęblin.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie na odcinku ok. 0,92 km – dotacja celowa

Plan: 300 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich modernizacją odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, na odcinku od skrzyżowania ul. Stężyckiej z ul. Okrzei do skrzyżowania ul. Stężyckiej z ul. Wiślaną, Miasto Dęblin zobowiązało się do pokrycia 50% kosztów inwestycji, szacowanych na ok. 300 000 zł.

Do dnia 31.08.2022 r. koszt nie został poniesiony. Umowa z Województwem Lubelskim o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie podpisana została 02.09.2022 r.

Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - II etap – dotacja celowa

Plan: 1 119 426 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja wieloletnia, współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowana przez Powiat Rycki na terenie Gminy Ryki i Miasta Dęblin. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. Stawskiej - odc. na terenie Ryk oraz na terenie Dęblina (od km 4+045,2 do km 8+670), a także modernizację ul. Jagiellońskiej i Staromiejskiej (droga powiatowa nr 1440L od km 2+941 do km 4+372).

Zgodnie z zawartą umową z dnia 05.08.2020 r., Miasto Dęblin zobowiązało się do pokrycia, w latach 2022 – 2023, 50% wkładu własnego wartości zadania realizowanego na terenie Dęblina, w łącznej kwocie 2 097 097,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, koszt nie został jeszcze poniesiony.

Plan: 5 121 482,00 zł

Środki zakontraktowane: 4 593 379,50 zł (89,69%)

Środki wydatkowane: 1 459 298,99 zł (28,49%)

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka